



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวี เมืองช้าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ตำบลโคกช้าง อำเภอดเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๕ - ๔๔๖๘๔๑

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙, ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓, ๑๔ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ส่วนที่๑

บทนำ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัดทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาในองค์กร
- (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนและ
- (๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้นการวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตเพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางแผนติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงปล่อยให้เป็นที่หน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใดบางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการ หรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างจึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ใน รูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มี ส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบ ผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการติดตามและ ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคม ท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและ สภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำ นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์ นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบ กลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น เครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชน หรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงาน ราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี , งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม , การจ่ายขาดเงินสะสม , งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมี การใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้างบรรลุวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน การจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็ปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดทอนปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๓.๑ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๓.๒ เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๓.๔ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๓.๕ เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๓.๖ เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๓.๗ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๓.๘ เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๓.๙ เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------|
| (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๓ คน |
| (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน ๒ คน |
| (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)



๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังนี้ :-

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนการบริหารราชการแผ่นดิน , ยุทธศาสตร์ประเทศ , ค่านิยมหลักของคนไทย , นโยบายของรัฐบาล , ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) , ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาล , ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด , ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด , แผนพัฒนาอำเภอ , แผนพัฒนาตำบล , แผนชุมชน , แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา , แนวทางการพัฒนารวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองการบริหาร มีแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทางประกอบด้วย

- ๑.๑ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการให้บริการแก่ประชาชน
- ๑.๒ แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
- ๑.๓ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๑.๔ แนวทางการบริหารงาน “แบบบูรณาการ” ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน มีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทางประกอบด้วย

- ๒.๑ แนวทางการส่งเสริมการสร้างงานและการประกอบอาชีพ
- ๒.๒ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
- ๒.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทางประกอบด้วย

- ๓.๑ แนวทางการบำรุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคม
- ๓.๒ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
- ๓.๓ แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ๓.๔ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด มีแนวทางการพัฒนา ๒ แนวทางประกอบด้วย

- ๔.๑ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
- ๔.๒ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทางประกอบด้วย

- ๕.๑ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับ
- ๕.๒ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการระงับและป้องกันโรคติดต่อ และสาธารณสุข
- ๕.๓ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการกีฬาและออกกำลังกาย
- ๕.๔ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า , วัสดุ , อุปกรณ์ , ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชนและชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน , สังคม , สภาพแวดล้อม , สิ่งแวดล้อม , ธรรมชาติและเศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบลและอำเภอ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

๕.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ , เทคโนโลยี , การเมือง , กฎหมาย , สังคม , สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๕.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๕ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และแก้ไข/เพิ่มเติม

๕.๖ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๗ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๙ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๕.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น , สมาชิกสภา , ประชาชนในท้องถิ่น , ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ทั่วระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

- รายไตรมาส

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| (๑) ไตรมาสที่ ๑ | (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม) |
| (๒) ไตรมาสที่ ๒ | (เดือน มกราคม – มีนาคม) |
| (๓) ไตรมาสที่ ๓ | (เดือน เมษายน – มิถุนายน) |
| (๔) ไตรมาสที่ ๔ | (เดือน กรกฎาคม – กันยายน) |

- ระยะ ๖ เดือน

- | |
|----------------------------|
| (๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม |
| (๒) เดือน เมษายน – กันยายน |

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล

เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความ สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงานเพื่อนำไป วิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา , แผนการดำเนินการ , ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย , การลงนามในสัญญา , การเบิกจ่ายงบประมาณ , เอกสารการดำเนินโครงการ , ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็น อย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก ผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี , แผนการดำเนินการ , ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี , เอกสารการเบิกจ่าย , ภาพถ่าย , ทะเบียนทรัพย์สิน , เอกสารการดำเนินโครงการ จากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างดังนี้.-

๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้-

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง(ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๘.๑ ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๘.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘.๓ ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๘.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๘.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๘.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สองคือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๘.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่โครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

๙.๑ นายจุมพล กรานวงษ์	สมาชิกสภา อบต.โคกช้าง ม.๑	กรรมการ
๙.๒ นายบุญทิ้ง พึ่งดี	สมาชิกสภา อบต.โคกช้าง ม.๘	กรรมการ
๙.๓ นายอนุกุล เอี่ยมขาลี	สมาชิกสภา อบต.โคกช้าง ม.๒	กรรมการ
๙.๔ นายผิน พูนสวัสดิ์	ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	กรรมการ
๙.๕ นายสุเทพ ไพธันธ์	ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	กรรมการ
๙.๖ นางสาวธิดิยาภรณ์ บุญสุขนาโชค	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๙.๗ นางสาวสมหมาย สอนดอกไม้	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๙.๘ นางสาวกนกรัตน์ กอบธัญกิจ	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
๙.๙ นางพิมพ์ชนา ทวีพัฒนาสิน	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
๙.๑๐ นายจำนงค์ เจริญจริต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.๑๑ นายทวี เมืองช้าง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ “การบริหารก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมนำตามหลักธรรมาภิบาล สร้างสัมพันธ์ชุมชน
อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง”

๑. ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน
๕ ด้าน ดังต่อไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
สิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒. เป้าประสงค์

๑. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
๒. การพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก้ไขปัญหาความยากจน ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
๔. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเพิ่มผลผลิตให้กับประชาชน
๕. มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด
๖. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและนโยบายของรัฐ
๘. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนประชาชนอย่างทั่วถึง
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการระงับและป้องกันโรคติดต่อ และงานสาธารณสุข
๑๐. ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและส่งเสริมการกีฬาของตำบล
๑๑. การสร้างความตระหนักการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองการบริหาร มีแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทางประกอบด้วย

- ๑.๑ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการให้บริการแก่ประชาชน
- ๑.๒ แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
- ๑.๓ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๑.๔ แนวทางการบริหารงาน “แบบบูรณาการ” ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน มีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทางประกอบด้วย

๒.๑ แนวทางการส่งเสริมการสร้างงานและการประกอบอาชีพ

๒.๒ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทางประกอบด้วย

๓.๑ แนวทางการบำรุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคม

๓.๒ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๓.๔ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด มีแนวทางการพัฒนา ๒ แนวทางประกอบด้วย

๔.๑ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทางประกอบด้วย

๕.๑ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับ

๕.๒ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการระงับและป้องกันโรคติดต่อ และสาธารณสุข

๕.๓ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการกีฬาและออกกำลังกาย

๕.๔ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

๔. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒. เพื่อเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

๓. เพื่อสร้างเสถียรภาพ ทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ให้มีความมั่นคงมีทรัพยากรการเงิน ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ทั้งการพัฒนางาน การพัฒนาเมือง

๔. การพัฒนาการบริหาร การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน

๕. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยในเชิงรุกและเป็นมาตรการป้องกันภัยจากยาเสพติด

๖. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาการบริการสังคม การประกอบอาชีพ การสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. เพื่อสร้างสรรค์ตำบลโคกช้าง ให้เป็นตำบลน่าอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลแห่งวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

๘. เพื่อสืบทอดและดำรงรักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง

คำชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้ยุทธศาสตร์	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	✓	

ส่วนที่ ๓

ตารางสรุปการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ไปปฏิบัติจำแนกแยกตามรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
				เริ่ม	สิ้นสุด			
๑	โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๑,๕๕๐	๑๓ ม.ค. ๖๗	๑๖ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	
๒	โครงการ/กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๓	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานและปฏิบัติ ราชการ	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๔	โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ ปกครองท้องถิ่น	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๕	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. อ.เดิมบาง นางบวช	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	อุดหนุน อบท.
๖	โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๑๐ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	อุดหนุนอำเภอ
๗	โครงการดูแล คุ่มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๘	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๙	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐	โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	๕,๐๐๐	๔๕๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	
รวม		๖๒๐,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	ตั้งงบประมาณไว้ ๕ โครงการ , ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๕ โครงการ				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
				เริ่ม	สิ้นสุด			
๑	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเด็ก สตรีและครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ของบ พมจ.สพ. ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๓	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้รายได้น้อย	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๔	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ของบ พมจ.สพ.
๕	โครงการ/กิจกรรมบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ของบ พมจ.สพ.
๖	การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๗	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๘	โครงการ/กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๙	โครงการ/กิจกรรมพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๐	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระพรตวรราชสุทธาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี			ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (๖๖ - ๗๐) (ฉบับที่ ๓)									
๑๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (๖๖ - ๗๐) (ฉบับที่ ๓) โครงการเกีนศักยภาพ									ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๔	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตำบลโคกช้าง โดยการก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เเหลิมพระเกียรติ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รวม		๑๑๐,๐๐๐	๐	ตั้งงบประมาณไว้ ๕ โครงการ , ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๙ โครงการ						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
				เริ่ม	สิ้นสุด			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดทับถนนเลียบคลองชลประทาน ๘ อาร์ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๓ (ที่พักลายตรวจ ม.๗ – เขตติดต่อดำบลทุ่งคลี)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๗ (ถนนสายเลียบคลองธรรมชาติ บริเวณบ้านนาขวัญวัดไชย โพธิ์เทศ)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๓	โครงการที่เกณฑ์ภัยพา (๒๒ – ๗๐)							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๔	โครงการขยายสะพานข้ามคลองบริเวณบ้านนายมะยม ม่วงแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๕	โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากสะพานคอนกรีต หน้า อบต.โคกช้าง – เขตติดต่อดูหมู่ที่ ๗ ต.ยางนอน	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๗	โครงการขยายสะพานข้ามคลอง บริเวณบ้านนางประเทือง จูงาม หมู่ที่ ๕	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๘	โครงการขยายสะพานข้ามคลอง บริเวณบ้านนางสนม นาเอก หมู่ที่ ๑๐	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๙	โครงการขยายสะพานข้ามคลอง บริเวณหน้าวัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี (หมู่ที่ ๘ บ้านวังกรด)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลโคกช้าง ถึงเขตติดต่อดูหมู่ที่ ๗ ตำบลยางนอน	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินเ็นต์ผสมยางพารา หมู่ที่ ๒,๖ ต.โคกช้าง	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.ถนนสายหนองบอน-หนองแขม (หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริตหนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๘	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริตหนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๔,๘ (ถนนสายบ้านสามเอกเหนือ-วังกรด)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริตหนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๒,๕ (ถนนสายบ้านสามเอกเหนือ-วังกรด)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดวังสุทธาวาส (บริเวณคันคลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซวา (ฝั่งขวา)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิมสาย ๓๙	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต หนา ๓ ซม. หมู่ที่ ๙ (ถนนสายบ้านหนองกลับ-บ้านแค)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๘	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕ (๑๖ ชุด)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกช้าง (สายริมคลองธรรมชาติ)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกช้าง บริเวณที่นาวยพลาย	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต หมู่ที่ ๓,๘ ตำบลโคกช้าง (บริเวณบ้านนางจันทร์จันทร์เทียน)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๘,๔ ตำบลโคกช้าง (บริเวณบ้านนายสัมพันธ์ อำเภอศรี)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกช้าง (บริเวณทางพะยอม ศรีสว่าง)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย (บริเวณที่สาธารณประโยชน์ห้วยหวาย)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน (บ้านนาวิทยา ไชยรัตน์)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง (บ้านนางเสวียง จูงาม)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๗	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง และอาคารเอนกประสงค์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๘	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทการทำการเกษตรน่ายน้ำระบบฝึ้นน้ำลงใต้ดินตามแบบ พร้อมด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำภาคการเกษตร ๑ ชุด หมู่ที่ ๑ บ้านสามแอก ตำบลโคกช้าง	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๙	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทการทำการเกษตรน่ายน้ำระบบฝึ้นน้ำลงใต้ดินตามแบบ พร้อมด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำภาคการเกษตร ๑ ชุด หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย ตำบลโคกช้าง	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๓๐	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทการทำการเกษตรน่ายน้ำระบบฝึ้นน้ำลงใต้ดินตามแบบ พร้อมด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำภาค	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓๗	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภท การทำระบบกระจายน้ำระบบผันน้ำลงใต้ดินตามแบบ พร้อมด้วย ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำภาค การเกษตร ๑ ชุด หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามแอกเหนือ ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๓๘	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภท การทำระบบกระจายน้ำร่องระบบน้ำไร้ท่อขนาด ๐.๕๐*๐.๕๐ เมตร ความยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมระบบผันน้ำแบบป่อประติษฐ์ SGB หมู่ที่ ๑ บ้านสามแอก ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๓๙	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภท การทำระบบกระจายน้ำร่องระบบน้ำไร้ท่อขนาด ๐.๕๐*๐.๕๐ เมตร ความยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมระบบผันน้ำแบบป่อประติษฐ์ SGB หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๔๐	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภท การทำระบบกระจายน้ำร่องระบบน้ำไร้ท่อขนาด ๐.๕๐*๐.๕๐ เมตร ความยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมระบบผันน้ำแบบป่อประติษฐ์ SGB หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๔๑	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภท การทำระบบกระจายน้ำร่องระบบน้ำไร้ท่อขนาด ๐.๕๐*๐.๕๐ เมตร ความยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมระบบผันน้ำแบบป่อประติษฐ์ SGB หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๔๒	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภท การทำระบบกระจายน้ำร่องระบบน้ำไร้ท่อขนาด ๐.๕๐*๐.๕๐ เมตร ความยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมระบบผันน้ำแบบป่อประติษฐ์ SGB หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔๓	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภท การทำระบบกระจายน้ำร่องระบบน้ำไร้ท่อขนาด ๐.๕๐*๐.๕๐ เมตร ความยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมระบบผันน้ำแบบป้อประดิษฐ์ SGB หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๔๔	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภท การทำระบบกระจายน้ำร่องระบบน้ำไร้ท่อขนาด ๐.๕๐*๐.๕๐ เมตร ความยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมระบบผันน้ำแบบป้อประดิษฐ์ SGB หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๔๕	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภท การทำระบบกระจายน้ำร่องระบบน้ำไร้ท่อขนาด ๐.๕๐*๐.๕๐ เมตร ความยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมระบบผันน้ำแบบป้อประดิษฐ์ SGB หมู่ที่ ๘ บ้านวังกรด ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๔๖	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภท การทำระบบกระจายน้ำร่องระบบน้ำไร้ท่อขนาด ๐.๕๐*๐.๕๐ เมตร ความยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมระบบผันน้ำแบบป้อประดิษฐ์ SGB หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๔๗	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภท การทำระบบกระจายน้ำร่องระบบน้ำไร้ท่อขนาด ๐.๕๐*๐.๕๐ เมตร ความยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมระบบผันน้ำแบบป้อประดิษฐ์ SGB หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๔๘	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภท ฐานการเรียนรู้การจัดการน้ำภายในครัวเรือนด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๔๙	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภท ฐานการเรียนรู้การจัดการน้ำภายในครัวเรือนด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕๘	โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๕๙	โครงการขุดลอกวัชพืชด้วยรถขุด คลอง ๕๔๗ (บริเวณหน้า อบต. โคกช้าง)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
	เพิ่มเติม (๖๖-๗๐) (ฉบับที่ ๑)								
๖๐	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันแก้มลิงขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันแก้มลิงขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๖๒	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันแก้มลิงขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๖๓	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันแก้มลิงขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๖๔	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ท่อ PE) หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ ตำบลโคกช้าง	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๖๕	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ท่อ PE) หมู่ที่ ๘ บ้านริวกูต ตำบลโคกช้าง	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๖๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสามเอกเหนือ - ราษฎร์ (ช่วงหมู่ที่ ๕)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำใต้ดินแบบรางใต้ท่อ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว ตำบลโคกช้าง (บริเวณบ้านนางสาวปาน เนรมิต)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๖๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกช้าง (ถนนสายบ้านไผ่ล้อม-เจ็ดอาร์ท)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
	เพิ่มเติม (๖๖ - ๗๐) (ฉบับที่ ๒) โครงการเก็บคักยภาพฯ							
๖๙	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที่ ๒	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๗๐	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ช่วง	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๗๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๒	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๗๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนายเฉลิม นาคะถึง บ้านนายล้ำหม จั่วงาม	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๗๓	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนางแพง แจ่มสำราญ ถึงบริเวณทางเข้าวัดหนองตาแก้ว	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๗๔	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บริเวณที่นาวันเพ็ญ มานพ ถึงบริเวณที่นาขายประจวบ อินวูล	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๗๕	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บริเวณไร่นางพยอม สว่างศรี ถึงบริเวณเขตติดต่อตำบลบางชุด	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๗๖	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๓,๘,๙ จำนวน ๓ ช่วง	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๗๗	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านยสุรัตน์ อุดมเหนือ ถึงบริเวณบ้านนายสนั่นหมื่น งาม	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๗๘	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๗ บริเวณหน้าโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาสงถึงบริเวณไร่ยายอวบ เมือง ช้าง	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๗๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๖ บริเวณที่นา น.ส.สำรวย มะนาวหวาน ถึงบริเวณที่นา นางสุเล เต่าทอง	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๘๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๓ บริเวณที่นา นางสุเล เต่าทอง ถึงบริเวณที่นา น.ส. สำรวย มะนาวหวาน	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๘๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๔ บริเวณที่นา นายมนัส สุขนิล ถึงบริเวณถนนลาดยาง ทางเข้าวัดหนองตาแก้ว	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๘๒	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๓ บริเวณที่นา นายชลอ กลิ่นหอม	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๘๓	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บริเวณที่นา น.ส.แสนรัก มานพ	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๓๑ ส.ค. ๖๗	๒๙ ก.ย. ๖๗		ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
๘๔	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดทับหมู่ที่ ๗ บริเวณที่นา นายสาคร เมืองช้าง	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๘๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บริเวณสะพานหน้าอนามัยตำบลโคกช้าง	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๘๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนางสมศรี ซ้องหลิม	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๘๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บริเวณที่นายนายละออง กราบดี	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๘๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บริเวณไร่นายอวบ เมืองช้าง	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๘๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บริเวณไร่นายวิวัฒน์ชัย โพธิ์เทศ	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๙๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บริเวณไร่นายกรีน มานพ	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๙๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บริเวณไร่นางพยอม สว่างศรี									ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๙๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บริเวณไร่นางวันเพ็ญ ยิ้มจันทร์	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๙๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนายทอง นาค	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๙๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนายสือ สูงปานหา	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๙๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บริเวณที่นายนางสำราญ แสงบัวเฟื่อน	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณสะพานบ้านม้ายตาเงิน ตรีสุข	-	๔๙๐,๖๐๐	๑๔ พ.ย.๖๖	๓ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๙๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณหลังวัดสามเอก	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ปี ๖๖
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนางสายันต์ มั่นปาน	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายวัลลพ พรหมสุข	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บริเวณที่นา นายสุเทพ ไทยศรี	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายเกลา อ้นฉ่ำ	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนางเครือธร เขียวจริต	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายสมพงษ์ จูบาง	๓๖๔,๒๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๑๗ พ.ย.๖๖	๑๕ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บริเวณนายสีไพร ไครรัมย์	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บริเวณที่นา นายสมจิตร ศรีสุข	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บริเวณไร่ นางน้ำหวาน เมืองช้าง	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณไร่ นายบุญเชิด สว่างศรี	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ ช่วง บริเวณบ้านนายประทุม นาคนิล	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ ช่วง บริเวณบ้านนายวรกรณ์ มาเสนาะ	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนายประดิษฐ์ กรานวงษ์	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนางกุหลาบ นาคเอก	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนายันทวัฒน์ อ่อนสะอาด	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณที่นา นายเสนห์ กรานวงษ์	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๑๔	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นายทวี ทองเสมอ)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๑๕	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นางแสงเดือน อยู่ปราง)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๑๖	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นายสมาน เนตรมา)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๑๗	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นายสุเทพ ไทยศรี)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๑๘	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นางสาวเมตตา เณรแดง)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๑๙	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นางฉวี เณรแดง)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๒๐	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นายอนัน เมืองช้าง)	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๒๑	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นายบุญแทน รอบรู้)	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๒๒	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นายอเนก สุขแก้ว)	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๒๓	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางคล้าย วัณรัมย์	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๒๔	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนายสิริ ม่วงสังข์	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๒๕	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางระบือเป เณรแดง	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๒๖	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางประเมิน อุดมเหนือ	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๒๗	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนายสมชัย เทพรัักษ์	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๒๘	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางประจวบ ยอดน้อย	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๒๙	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางธนพร คำดี	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๓๐	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางบุญนำ พึ่งดี	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๓๑	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางละอียด เณรแดง	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๓๒	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลิบ.ม. บริเวณที่ดินนายแพร่ นกแก้ว	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๓๓	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลิบ.ม. บริเวณที่ดินนางวันดี ปานเงิน	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๓๔	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลิบ.ม. บริเวณที่ดินนางปาริณี ดิษสอาด	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (๒๒ - ๓๐) (ฉบับที่ ๓)								
๑๓๕	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ บริเวณที่นาทางสาธารณะ ไร่ ๕ ไร่	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๑๕ มิ.ย. ๖๗			ไม่มี	เปลี่ยนแปลง จาก (ฉบับที่ ๒)
๑๓๖	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด บริเวณบ้านนางมวล ปานตา	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๑๕ มิ.ย. ๖๗	๒๙ มิ.ย. ๖๗			ไม่มี	เปลี่ยนแปลง จาก (ฉบับที่ ๒)
๑๓๗	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านวีกรุด บริเวณบ้านนายแพร่ นกแก้ว	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๗	๒๘ เม.ย. ๖๗			ไม่มี	เงินสะสม
๑๓๘	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย (บริเวณที่ดินนายสุนทร ดอกกุหลาบ)	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๗	๑๓ เม.ย. ๖๗			ไม่มี	เงินสะสม
๑๓๙	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ (บริเวณที่ดินนางสำรวย มะนาวหวาน)	๓๘๘,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๖ ก.พ. ๖๗	๖ มี.ค. ๖๗			ไม่มี	เงินสะสม
๑๔๐	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว (บริเวณที่ดินนางจันทอง จูบง)	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๗	๒๑ ก.ค. ๖๗			ไม่มี	เงินสะสม
๑๔๑	โครงการขุดลอกคลองห้วยพร้อมเกลียดและบ่ออัดดิน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน (บริเวณหลังวัดหนองบอน)	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	๒๖ ก.ค. ๖๗			ไม่มี	เงินสะสม
๑๔๒	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน (บริเวณที่ดินนางใบคาย ทองอ่อน)	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๖ เม.ย. ๖๗	๕ พ.ค. ๖๗			ไม่มี	เงินสะสม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๔๓	โครงการขุดลอกกวัซพีชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน (บริเวณที่ดินนายสำเริง จูงาม)	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๖๗	๒๒ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
๑๔๔	โครงการขุดลอกกวัซพีชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๑๕ มี.ย. ๖๗	๒๙ มี.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
๑๔๕	โครงการขุดลอกกวัซพีชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ (บริเวณที่นายมนัส สุขนิล)	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๑๙ ม.ค. ๖๗	๑๗ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
๑๔๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก (บริเวณที่นายประสพ คงทัต)	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๒๙ ธ.ค. ๖๖	๑๒ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
๑๔๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๑,๑๐ บ้านสามเอก (บริเวณที่นายเงิน ดาเจริญ)	๓๖,๙๐๐	๓๖,๙๐๐	๒๑ ก.พ. ๖๗	๖ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
๑๔๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก	-	-					ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๔๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก (บริเวณบ้านนายชชาติ กลิ่นหอมเจียง)	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๗	๓๐ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
๑๕๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก (บริเวณบ้านนายบัณฑิต แหวนทองคำ)	๑๑,๔๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๗	๓๐ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
๑๕๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก (บริเวณบ้านนางจัต จ้างาม)	๒๕,๘๐๐	๒๕,๘๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๗	๓๐ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
๑๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก (บริเวณหลังวัดสามเอก)	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๘ ธ.ค. ๖๖	๕ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
๑๕๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย (บริเวณบ้านนายแดง ม้วยแก้ว)	๔๐,๒๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค. ๖๗	๔ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
๑๕๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย (บริเวณบ้านนายสุทิน นาเอก)	๓๗,๕๐๐	๓๗,๐๐๐	๗ ก.พ. ๖๗	๒๗ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
๑๕๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้าน	๓๕๑,๓๐๐	๓๕๑,๐๐๐	๑๒ เม.ย. ๖๗	๑๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

	ห้วยหวาย (บริเวณบ้านพักชลประทาน)										
๑๕๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย (บริเวณบ้านนายเลี่ยม ชัยทอง)	๒๐๔,๐๐๐		๒๔ ก.ย. ๖๗	๒๓ ต.ค. ๖๗		ดำเนินการแล้ว	ไม่มี		เงินสะสม	
๑๕๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๒ (บริเวณที่นา นางสนธิ์ บัวหลวง)	๒๔๙,๒๐๐		๑๖ ธ.ค. ๖๖	๒๙ ม.ค. ๖๗		ดำเนินการแล้ว	ไม่มี		เงินสะสม	
๑๕๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย ถนนสายสามแยกเหนือ-วังกรด บริเวณบ้านนายเสนห์ กรานวงษ์	๔๙๓,๐๐๐		๙ ธ.ค. ๖๖	๖ ก.พ. ๖๗		ดำเนินการแล้ว	ไม่มี		เงินสะสม	
๑๕๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ (บริเวณบ้านพักชลประทาน)	๔๐๗,๐๐๐		๒๐ ม.ค. ๖๗	๑๘ ก.พ. ๖๗		ดำเนินการแล้ว	ไม่มี		เงินสะสม	
๑๖๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง จำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว	๓๗๔,๐๐๐		๗ ก.ย. ๖๗	๖ ต.ค. ๖๗		ดำเนินการแล้ว	ไม่มี		เงินสะสม	
๑๖๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว (บริเวณที่นา นายยง เณรแดง)	๔๙๙,๗๐๐		๘ ส.ค. ๖๗	๖ ก.ย. ๖๗		ดำเนินการแล้ว	ไม่มี		เงินสะสม	
๑๖๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว บริเวณนายนายสังวร นาเอก	๖๖,๘๐๐		๙ มี.ค. ๖๗	๒๓ มี.ค. ๖๗		ดำเนินการแล้ว	ไม่มี		เงินสะสม	
๑๖๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้านพร้อมทางระบายน้ำไร้ท่อแบบการเดินน้ำใต้ดินระดับชั้นหมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว บริเวณบ้าน ผอ.เอกสิทธิ์ รักดี	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ	
๑๖๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน (บริเวณที่นา นายอุทัย เจียมจรีด)	๔๗๔,๐๐๐		๒๗ ก.ค. ๖๗	๒๕ ส.ค. ๖๗		ดำเนินการแล้ว	ไม่มี		เงินสะสม	
๑๖๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน (บริเวณที่นา นายอุทัย เจียมจรีด)	๘๗,๐๐๐		๒๑ ก.พ. ๖๗	๖ มี.ค. ๖๗		ดำเนินการแล้ว	ไม่มี		เงินสะสม	
๑๖๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน บริเวณนายนางจำบุญลิ้ม มั่นปาน	๖๖,๘๐๐		๖ ก.พ. ๖๗	๒๖ ก.พ. ๖๗		ดำเนินการแล้ว	ไม่มี		เงินสะสม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๖๗	โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน บริเวณบ้านนายสุรดี อยู่ลเหนือ	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๖๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด (บริเวณที่นาบางละมียัด นาเอก)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐ ก.ค. ๖๗	๘ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม	
๑๖๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด (บริเวณที่นาบางสุทิน นาเอก)	๔๕๙,๓๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๗	๒๓ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม	
๑๗๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด (บริเวณที่นาบางสุทิน นาเอก)	๒๔๙,๒๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๖๖	๒ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม	
๑๗๑	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด (บริเวณที่นาบางยวรายุทธ์)	๔๗๙,๘๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗	๑๖ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม	
๑๗๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง (บริเวณบ้านนายยม ม่วงแก้ว)	๓๔๖,๖๐๐	๓๔๖,๐๐๐	๒๙ ธ.ค. ๖๖	๒๗ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม	
๑๗๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ (บริเวณที่นาบางมโน สุนิล)	๓๕๔,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๓๑ ส.ค. ๖๗	๒๙ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม	
๑๗๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ (บริเวณบ้านนางอม ยิมจันทร์)	๓๗๐,๗๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๗ ก.พ. ๖๗	๗ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม	
๑๗๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ (บริเวณรอบบึงหนองกลับ)	๓๖๕,๒๐๐	๓๖๕,๐๐๐	๖ มี.ค. ๖๗	๗ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม	
๑๗๖	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ (บริเวณที่นาบางมโน สุนิล)	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ	
๑๗๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ (บริเวณบ้านนางนงนุช ศรีสุข)	๓๑๙,๙๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๒๑ มี.ค. ๖๗	๑๙ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม	
๑๗๘	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ (บริเวณที่นาบางกัญญาพิชัย ทัพบกดี)	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๗๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ บริเวณที่นายอนุ อุบลเหนือ	-								ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๘๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ บริเวณที่นายเยี่ยม นาคเอก	๖๖,๘๐๐	๖๖,๕๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๗	๑๓ มี.ค. ๖๗			ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) โครงการกั้นกั้นกัณฑ์									
๑๘๑	โครงการปรับปรุงคลองห้วยหวายพร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒	-								ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๘๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการตั้งเสาไฟและโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ในเขต อบต.โคกช้าง (๑๔๗ ต้น)	๙,๙๙๖,๐๐๐	๙,๙๙๐,๐๐๐	๒๗ มี.ย. ๖๗	๒๕ ก.ย. ๖๗			ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินอุดหนุน
๑๘๓	โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนแบบลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า ๕ ชม. หมู่ที่ ๔ สายบ้านหนองตาแก้ว-หนองแวง	-								ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๘๔	โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนแบบลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า ๕ ชม. หมู่ที่ ๘ สายบ้านวังกรูด-หนองตาแก้ว	-								ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๘๕	โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า ๕ ชม.พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒ สายสามเอกเหนือ-วังกรูด	-								ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๘๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า ๕ ชม. จำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๓,๖,๕	๘,๙๐๐,๐๐๐	๘,๗๙๙,๐๐๐	๖ ก.ค. ๖๗	๒ .ค. ๖๗			ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินอุดหนุน
๑๘๗	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา POK TANK ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บริเวณที่ดินนายฉลอง กำแพง	-								ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๘๘	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา POK TANK ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนวยวิทยา ไชยรัตน์	-								ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๘๙	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา POK TANK ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บริเวณที่ดินนายสุชาติ จุบาง	-								ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๕๐	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสามเอก หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก ตำบลโคกช้าง	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๕๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดโสมนาราม โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ ตำบลโคกช้าง (สายบ้านเจ็ดอาร์ - แปดอาร์)	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๕๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดโสมนาราม โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด ตำบลโคกช้าง	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๕๓	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดโสมนาราม โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ ตำบลโคกช้าง (บริเวณบ้านนางทวิ ยิ้มจันทร์)	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง ตำบลโคกช้าง (สาย กม.๓๙)	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๕๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านวังกรูด ตำบลโคกช้าง (บริเวณที่นายนายพลาย เมืองช้าง)	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๕๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ ตำบลโคกช้าง (บริเวณที่นางพยอม ศรีสว่าง)	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๕๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ ตำบลโคกช้าง (บริเวณหลังโรงพยาบาลโรงเรียนวัดสามเอก)	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๕๘	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก (รอบนอกบึงสามเอก)	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๕๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย (ถนนสายบ้านห้วยหวาย)	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๐๐	โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต	๔๙๘,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	๒๐ ม.ค. ๖๗	๑๙ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี			เงินสะสม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๐๗	โครงการชุดลอกรั้วพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว (บริเวณที่ดินนางชั้นทอง จูบาง) (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๑๙ ข้อ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	-							เปลี่ยนมาจาก ปี ๖๘
๒๐๘	โครงการชุดลอกรั้วพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด (บริเวณที่ดินนายณรงค์ รณณี) (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๒๔ ข้อ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	-							เปลี่ยนมาจาก ปี ๖๘
๒๐๙	โครงการชุดลอกรั้วพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด (บริเวณที่ดินนางสังเวียน ศรีโมรา) (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๒๔ ข้อ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	๓๑๒,๐๐๐	๒๗ ก.ค. ๖๗	๒๕ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี			เปลี่ยนมาจาก ปี ๖๘ เงินสะสม
๒๑๐	โครงการชุดลอกรั้วพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ (บริเวณที่ดินนายสมชาย นาเอก) (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๓๐ ข้อ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	-							เปลี่ยนมาจาก ปี ๖๘
๒๑๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง จำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๓๒ ข้อ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	๑๔๓,๐๐๐	๘ ส.ค. ๖๗	๖ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี			เปลี่ยนมาจาก ปี ๖๘ เงินสะสม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๑๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก (เดิม ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๓๕ ข้อ ๔ แก้ไขเป็นซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก เนื่องจากพิมพ์ชื่อโครงการไปประมาณการผิดพลาด)	๔๓๐,๐๐๐	๒๔ ก.ย. ๖๗	๒๒ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
๒๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการขยายถนนพร้อมลูกรัง จำนวน ๔ ช่วง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๓๕ ข้อ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	๓๒๕,๐๐๐	๒๔ ก.ย. ๖๗	๒๓ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	เงินสะสม
	เพิ่มเติม (๖๖ - ๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗						
๒๑๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน (บริเวณบ้านนายสมชาย จิบุญ)	-					ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๑๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ (บริเวณที่นายสมอ ไทเยี่ยม)	๔๐๗,๐๐๐			ยังไม่ได้ดำเนินการ		กักเงิน ๖๗
๒๑๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก (บริเวณบ้านนางสมจิตร นาค)	-					ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๑๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก (บริเวณบ้านนางสมจิตร นาค)	-					ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๑๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย (บริเวณบ้านนางรุ่งทิภา กำจาย)	๖๘,๐๐๐			ยังไม่ได้ดำเนินการ		กักเงิน ๖๗
๒๑๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก (ปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย (บริเวณที่นายคำสิงห์ ฉัตรแก้ว)	-					ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๒๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยทราย (บริเวณที่ดินสาธารณะบ้านห้วยทราย)	๓๓๓,๐๐๐					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กันเงิน ๖๗
๒๒๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ (บริเวณบ้านนางทองเอื้อ ศรีเยี่ยม)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๒๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ (บริเวณบ้านนางชด วิจารณ์ปรีชา)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๒๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ (บริเวณบ้านนางศรีออร เจียมจรีต)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๒๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ (บริเวณบ้านนางบุญธรรม มะนาวหวาน)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๒๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน (บริเวณที่นายสีไพร โตรัมย์)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๒๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง (พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน (บริเวณที่นายสมบัติ ไทยศรี)	๑๔๕,๐๐๐					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กันเงิน ๖๗
๒๒๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง (บริเวณที่นางนางบุญนาค เทียวรี)	-						ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๒๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง (บริเวณที่นายเมฆ สามารถ)	๓๖,๐๐๐					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กันเงิน ๖๗

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๒๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง (บริเวณบ้านนางสมรแสงสว่าง)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๓๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง (บริเวณบ้านนายสังเวียนเกิดช้าง)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๓๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง(บริเวณที่นาทางวันเพ็ญ มานพ)	๓๑๗,๐๐๐					ยังไม่ได้ดำเนินการ		กันเงิน ๖๗
๒๓๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๘ บ้านรั้วกรูด (บริเวณบ้านนางไสว สุวรรณ)	๔๖,๐๐๐					ยังไม่ได้ดำเนินการ		กันเงิน ๖๗
๒๓๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๘ บ้านรั้วกรูด (บริเวณที่นาทางสนหมาย โพธิ์ช้าง)	๓๔,๐๐๐					ยังไม่ได้ดำเนินการ		กันเงิน ๖๗
๒๓๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๘ บ้านรั้วกรูด (บริเวณบ้านนายสำรวม อยู่ปรังค์)	๓๓,๐๐๐					ยังไม่ได้ดำเนินการ		กันเงิน ๖๗
๒๓๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๘ บ้านรั้วกรูด (บริเวณที่นาทางใบคาย ทองอ่อน)	๑๔๘,๐๐๐					ยังไม่ได้ดำเนินการ		กันเงิน ๖๗
๒๓๖	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ (ซอยบ้านนางพน้อย เกลียรีงลำ)	๓๖,๐๐๐					ยังไม่ได้ดำเนินการ		กันเงิน ๖๗
๒๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดดอกร์ (บริเวณบ้านนางชด วิจารณ์ปรีชา)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๓๘	โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก (บริเวณศาลา SML)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๓๙	โครงการเจาะบ่อบาดเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย (บริเวณบ่อประมง)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๔๐	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ (บริเวณบึงหนองกลับ)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๔๑	โครงการขุดลอกกวัฟพีและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด (บริเวณน้ำราตรีการเกษตร)	๒๐,๐๐๐						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ๖๗
	แผน (๒๖-๓๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โครงการเกินศักยภาพ								
๒๔๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง (พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๑, ๖, ๑๐ (ถนนสายสี่แยกคลองดอนมะขวิด ฝั่งขวา)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๔๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง (พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๒, ๑๐ (ถนนสายสี่แยกคลองสุพรรณฯ ๒)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๔๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง (พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๓, ๖ (ถนนสายโรงเหล็ก)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๔๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทมา ๕ ชม. หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ (บริเวณบ้านนางทวี ยิ้มจันทร์)	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๔๖	โครงการจ้างสำรวจออกแบบพัฒนา การเดินน้ำลงใต้ดินระดับต้น (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ตามบริบทชุมชนอย่างยั่งยืน อบต.โคกช้าง อ. เดิมบางนางบัว วช จ.สุพรรณบุรี	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๔๗	โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกริงค์ (POG Drink) ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๑๔๐๐๐๔๔ พร้อมโรงเรือนสำเร็จรูป หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๔๘	โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกริงค์ (POG Drink) ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๑๔๐๐๐๔๔ พร้อมโรงเรือนสำเร็จรูป หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๔๙	โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกริ่งค์ (POG Drink) ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๑๔๐๐๐๐๔๔ พร้อมโรงเรือนสำหรับปลูก หนุ่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๒๕๐	โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกริ่งค์ (POG Drink) ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๑๔๐๐๐๐๔๔ พร้อมโรงเรือนสำหรับปลูก หนุ่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๒๕๑	โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกริ่งค์ (POG Drink) ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๑๔๐๐๐๐๔๔ พร้อมโรงเรือนสำหรับปลูก หนุ่ที่ ๕ บ้านหนองตาแก้ว	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๒๕๒	โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกริ่งค์ (POG Drink) ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๑๔๐๐๐๐๔๔ พร้อมโรงเรือนสำหรับปลูก หนุ่ที่ ๖ บ้านหนองกรวด	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๒๕๓	โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกริ่งค์ (POG Drink) ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๑๔๐๐๐๐๔๔ พร้อมโรงเรือนสำหรับปลูก หนุ่ที่ ๗ บ้านใหม่คนกลาง	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๒๕๔	โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกริ่งค์ (POG Drink) ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๑๔๐๐๐๐๔๔ พร้อมโรงเรือนสำหรับปลูก หนุ่ที่ ๘ บ้านวังกรูด	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๒๕๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกริ่งค์ (POG Drink) ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๑๔๐๐๐๐๔๔ พร้อมโรงเรือนสำหรับปลูก หนุ่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๒๕๖	โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกริ่งค์ (POG Drink) ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๑๔๐๐๐๐๔๔ พร้อมโรงเรือนสำหรับปลูก หนุ่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๕๗	โครงการเปลี่ยนแนวท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ทดแทนของเดิม) หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๕๘	โครงการเปลี่ยนแนวท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ทดแทนของเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๕๙	โครงการเปลี่ยนแนวท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ทดแทนของเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๖๐	โครงการเปลี่ยนแนวท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ทดแทนของเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๖๑	โครงการเปลี่ยนแนวท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ทดแทนของเดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๖๒	โครงการเปลี่ยนแนวท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ทดแทนของเดิม) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๖๓	โครงการเปลี่ยนแนวท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ทดแทนของเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๖๔	โครงการเปลี่ยนแนวท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ทดแทนของเดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านวังกรุด	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๖๕	โครงการเปลี่ยนแนวท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ทดแทนของเดิม) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๖๖	โครงการเปลี่ยนแนวท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ทดแทนของเดิม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๖๗	โครงการปรับปรุงคลองดอนมะขวิด (โป่งประมง) พร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	-							ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รวม		๓๕,๘๙๖,๔๐๐	๓๓,๙๑๘,๗๐๐	ตั้งงบประมาณไว้ ๖๔ โครงการ , ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๒๐๓ โครงการ					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
				เริ่ม	สิ้นสุด			
๑	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบลโคกช้าง	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๔	โครงการฝึกอบรม สนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพ อปพร.	๗๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	
๕	โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการปราบปราม ป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๖	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชน	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๗	ศูนย์อำนวยความสะดวกและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	อุดหนุนศูนย์ อำนาจการฯ
๘	เพิ่มเติม (๖๖ - ๗๐) (ฉบับที่ ๑) โครงการเกินศักยภาพฯ							
๘	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลโคกช้าง (๓๐ จุด)	-						ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (๖๖ - ๗๐) (ฉบับที่ ๓)							

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๗	สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๘	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๐	โครงการผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (ตะโกน โยน ยืน)	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๒	โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยแพทย์ขั้นพื้นฐาน	-							ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ
๑๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	-							ยกเลิกโครงการนี้ เปลี่ยนชื่อ โครงการใหม่ตาม เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๗
๑๔	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	-							ยกเลิกโครงการนี้ เปลี่ยนชื่อ โครงการใหม่ตาม เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๗
๑๕	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐	๐					ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	-							ยกเลิกโครงการนี้ เปลี่ยนชื่อ โครงการใหม่ตาม เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๗

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๗	เสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนสุนทรียให้กับประชาชน	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑๘	ป้องกันและลดปริมาณการขยายพันธุ์ของสุนัขและแมวจรจัด	-								ยกเลิกโครงการนี้ เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่ตามเพิ่มเติม ๑/๒๕๖๗
๑๙	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗				ดำเนินการแล้ว	๑.การสร้างบุคลากรใหม่ ๒.ประชาชนยังไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้บริการ
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ ๑ - ๑๐)	๒๐๐,๐๐๐	๐						ไม่ได้ดำเนินการ	หมู่บ้านไม่พร้อมดำเนินการ
๒๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๐						ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
๒๒	ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี	๑๐,๐๐๐	๐						ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
๒๓	อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐							ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
๒๔	ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐						ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
	เพิ่มเติม (๖๖ - ๗๐) (ฉบับที่ ๑)									
๒๕	โครงการตำบลโคกช้างปลอดขยะทุกสาย ทางไกลไร้ค่าใช้จ่าย	๕๐,๐๐๐	๑๔,๖๗๐	๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗				ดำเนินการแล้ว	ไม่มี
๒๖	โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๒๗	โครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาธิปไตย สร้างวินัย	-								ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงานวันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		ร้อยละ	
	โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา	โครงการที่ได้ปฏิบัติ	ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา	ของโครงการในยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๐	๕	๒.๐๖ %	๕๐ %
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน	๑๔	๕	๒.๐๖ %	๓๕.๗๑ %
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม	๒๖๗	๖๔	๒๖.๓๔ %	๒๓.๙๗ %
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด	๙	๓	๑.๒๔ %	๓๓.๓๓ %
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น	๓๕	๑๕	๖.๑๗ %	๔๒.๘๖ %
รวม	๒๔๓	๙๒	๓๗.๘๗ %	

หมายเหตุ- โครงการที่ได้ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ.....๓๗.๘๗..% ของโครงการที่บรรจุในแผนฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๕๐๗,๐๐๐	๑๐.๗๖	๐	๐	๐	๐	๕๐๗,๐๐๐	๑.๓๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม	๑,๑๙๕,๐๐๐	๒๕.๓๖	๒๐,๐๘๙,๐๐๐	๑๐๐	๑๒,๖๓๔,๗๐๐	๑๐๐	๓๓,๘๑๘,๗๐๐	๙๐.๖๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๑.๐๖	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐.๑๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น	๒,๙๕๙,๖๗๓	๖๒.๘๒	๐	๐	๐	๐	๒,๙๕๙,๖๗๓	๗.๙๑
รวม	๔,๖๑๑,๖๗๓	๑๐๐	๒๐,๐๘๙,๐๐๐	๑๐๐	๑๒,๖๓๔,๗๐๐	๑๐๐	๓๗,๔๓๕,๓๗๓	๑๐๐

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงิน (เงินนอกงบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๙,๒๗๓,๖๐๐	๘,๖๑๓,๓๐๐
๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓	-	-	๒,๒๐๒,๐๐๐	๑,๗๒๙,๐๐๐
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	✓	-	-	๓๖,๐๐๐	๓,๐๐๐
รวม	-	-	-	๑๑,๕๑๑,๖๐๐	๑๐,๓๔๕,๓๐๐

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	๑๑๒,๗๕๕	๗๖,๘๐๐	ถ้าเหลือโอนเข้าเงินสะสม
๒. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ๓ แห่ง	✓	-	-	๑,๐๐๘,๐๐๐	๙๓๕,๘๒๐	
รวม	๒	-	-	๑,๑๒๐,๗๕๕	๑,๐๑๒,๖๒๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น	คิดเป็นร้อยละ		
	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕.๕๕	๕.๕๕	๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔.๓๓	๖.๗๘	๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔	๗.๑๑	๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓.๗๗	๖.๗๘	๐.๕๕
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงาน/กิจกรรม	๓.๖๗	๗.๔๔	๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓.๑๑	๗.๖๗	๐.๓๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒.๗๘	๘.๓๓	๐
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓.๗๑	๗.๓๓	๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓.๘๙	๗.๒๒	๐
สรุปภาพรวม	๓๔.๘๑	๖๔.๒๑	๐.๘๘

ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เชิงคุณภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของแต่ละแนวทางและโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ว่าสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใดโดยนำเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้.-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ในด้านการการเมืองการบริหาร ได้ดำเนินการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการให้บริการแก่ประชาชน การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน การปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน และการบริหารงาน “แบบบูรณาการ” ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน...๕...โครงการ คิดเป็นร้อยละ...๕๐...% ของ โครงการทั้งหมด จำนวน...๑๐...โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ในด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ดำเนินการจัดการส่งเสริมการสร้างงานและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ของชุมชน โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน...๕...โครงการ คิดเป็นร้อยละ...๓๕.๗๑...% ของ โครงการทั้งหมด จำนวน...๑๔...โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างในด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ได้ดำเนินการก่อสร้าง,ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน ท่อระบายน้ำ ตลอดจนซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีมาตรฐาน โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน...๖๔...โครงการ คิดเป็นร้อยละ...๒๓.๙๗...% ของโครงการทั้งหมดจำนวน...๒๖๗...โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด

สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างในด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติดได้ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน...๓...โครงการ คิดเป็นร้อยละ...๓๓.๓๓...% ของ โครงการทั้งหมด จำนวน...๙...โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างในด้านการการศึกษา สาธารณสุข การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ การส่งเสริม สนับสนุนการระงับและป้องกันโรคติดต่อ และ สาธารณสุข การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการกีฬาและออกกำลังกาย และการส่งเสริมกิจกรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน.....๑๕.... โครงการ คิดเป็นร้อยละ...๔๒.๘๖...%ของ โครงการทั้งหมด จำนวน....๓๕...โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

- ๑.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่และทั่วถึง อนึ่งการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควรกำหนด วัตถุประสงค์ , กลุ่มเป้าหมาย , ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ , ดำเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒.ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างให้มากขึ้นและทั่วถึง ทั้งก่อนที่จะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และ ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการด้วย หาวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง รวมถึงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ด้วย
- ๓.การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน , รับฟังปัญหา , การเสนอความคิด และมีการนำเอาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ มาประกอบการกำหนดหรือปรับเปลี่ยน ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้จริง
- ๔.ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ
